

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA HELENA MORELO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO OURO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ENG. CIVIL VINÍCIUS DUTRA FLORES - CREA/SC: 118.742-1
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FINCO, 300, BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
 DATA: 6 DE MARÇO DE 2015.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.389,50	0,90%	2.389,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	3.169,94	1,19%	3.169,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES	15.457,79	5,80%	15.457,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	13.995,00	5,25%	6.997,50	50,00%	6.997,50	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.661,96	11,14%	0,00	0,00%	14.830,98	50,00%	14.830,98	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	REVESTIMENTOS	48.196,34	18,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.098,17	50,00%	24.098,17	50,00%	0,00	0,00%
7.0	COBERTURA	39.629,24	14,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.629,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	PAVIMENTAÇÕES	36.433,18	13,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.216,59	50,00%	18.216,59	50,00%	0,00	0,00%
9.0	ESQUADRIAS	15.727,33	5,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.863,66	50,00%	7.863,66	50,00%
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	12.266,75	4,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.133,38	50,00%	6.133,38	50,00%
11.0	PINTURA	7.282,90	2,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.282,90	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS	19.802,16	7,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.901,08	50,00%	9.901,08	50,00%	0,00	0,00%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.000,00	3,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	50,00%	5.000,00	50,00%	0,00	0,00%
14.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	880,00	0,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	880,00	100,00%
15.0	GRANITOS	10.849,82	4,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.849,82	100,00%
16.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	604,33	0,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	604,33	100,00%
	TOTAL GERAL	266.346,23	100,00%	28.014,73	10,52%	21.828,48	8,20%	111.676,06	41,93%	71.212,88	26,74%	33.614,09	12,62%
	TOTAL ACUMULADO	266.346,23	100,00%	28.014,73	10,52%	49.843,21	18,71%	161.519,26	60,64%	232.732,14	87,38%	266.346,23	100,00%

VINÍCIUS DUTRA FLORES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC: 118.742-1