

Listagem Cronograma Físico - Financeiro (GRUPO) - (Mat & Mob)

Engº civil Claudio Antonio Peruzzolo-CREA 60.388-D

Unidade dos Períodos: MESES

03/03/2015

Página: 1

Obra: AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE

Cliente: PREF. MUN. SÃO JOSE DO OURO

Telefone:

Endereço: LUIZ JOSE PRIAMO

Bairro: CANÇÕES

Cidade: SÃO JOSE DO OURO

CEP: 99870-000

UF: RS

				Período 1	%	BDI	Período 2	%	BDI	Período 3	%	BDI
Grupo: INSTALAÇÃO DA OBRA	Total:	655,11	Perc.: 00,79 %	655,11	100,00%	18,23						
Grupo: MOVIMENTO DE TERRA	Total:	219,10	Perc.: 00,26 %	219,10	100,00%	0,00						
Grupo: INFRAESTRUTURA (fundacoes)	Total:	11.730,11	Perc.: 14,07 %	3.519,03	30,00%	440,60	8.211,08	70,00%	1.028,07			
Grupo: SUPRAESTRUTURA	Total:	5.124,49	Perc.: 06,15 %	2.562,24	50,00%	300,04	2.562,24	50,00%	300,04			
Grupo: PAREDES EM GERAL	Total:	11.946,97	Perc.: 14,33 %	4.778,79	40,00%	507,68	7.168,18	60,00%	761,52			
Grupo: COBERTURAS	Total:	19.528,21	Perc.: 23,43 %				15.622,57	80,00%	1.922,82	3.905,64	20,00%	480,70
Grupo: IMPERMEABILIZACOES E	Total:	309,03	Perc.: 00,37 %	309,03	100,00%	22,68						
Grupo: PAVIMENTACOES	Total:	6.797,89	Perc.: 08,16 %				2.039,37	30,00%	189,11	4.758,53	70,00%	441,27
Grupo: REVESTIMENTOS	Total:	10.265,65	Perc.: 12,32 %				3.079,70	30,00%	137,83	7.185,96	70,00%	321,59
Grupo: ESQUADRIAS	Total:	5.385,15	Perc.: 06,46 %							5.385,15	100,00%	781,05
Grupo: VIDRACARIA	Total:	528,44	Perc.: 00,63 %							528,44	100,00%	53,22
Grupo: PINTURAS	Total:	3.880,86	Perc.: 04,66 %				1.164,26	30,00%	64,78	2.716,60	70,00%	151,16
Grupo: EQUIPAMENTO SANITARIO	Total:	2.946,00	Perc.: 03,53 %							2.946,00	100,00%	413,56
Grupo: INSTALACOES HIDRAULICO-	Total:	1.468,71	Perc.: 01,76 %				367,18	25,00%	28,44	1.101,53	75,00%	85,33
Grupo: INSTALACOES ELETRICAS	Total:	2.559,70	Perc.: 03,07 %				1.023,88	40,00%	80,58	1.535,82	60,00%	120,87
TOTAL DO PERÍODO em R\$:				12.043,30			41.238,45			30.063,67		
TOTAL ACUMULADO em R\$:				12.043,30			53.281,75			83.345,42		