

CRONOGRAMA

PAVILHÃO 10X20
BARRACÃO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	1. MÊS	VALOR	2. MÊS	VALOR	ACUMULADO
1	PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO 10X20	100%	83104,00			100% 83104,00
2	Porta metálica de giro, 2x2,10 - com chapa em aluzinc.			100%	2226	100% 2226
3	Janela basculante 5x1,05m, com vidro incolor 5mm			100%	11130	100% 11130
4	Piso polido, sem malha reforçada (8cm- fck 25Mpa)			100%	27560	100% 27560
		67,01%	83104,00	32,99%	40916	100% 124020,00

Barracão, 06 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
ALESSANDRO MAIOLI
Engenheiro Civil
CREA 114.118-D